

Số: 125/BC-UBND

Liên Hồng, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách xã

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-UBND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Liên Hồng về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

#### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

##### I. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023

- Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2023: 8.180 triệu đồng được phân bổ cho 04 công trình cụ thể như sau:

STT	Tên Công trình	Số tiền ( Triệu đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo trạm y tế xã Liên Hồng, TP HD	900,0	
2	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phố Âu Cơ, xã Liên Hồng, TP HD	3.050	
3	Nhà văn hóa thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, Tp HD	2.800	
4	Cải tạo, mở rộng mặt đường từ nút giao ngã tư đèn tín hiệu đến KĐT mới phía nam TP HD, xã Liên Hồng	1.430	
	<b>Cộng</b>	<b>8.180</b>	

##### II. Tình hình Giải ngân vốn đầu tư công

Hiện tại UBND xã đã giải ngân được 02 công trình với số tiền như sau:

STT	Tên Công trình	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phố Âu Cơ, xã Liên Hồng, TP HD	1.223,739	
2	Công trình Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Liên Hồng, TP HD	775,481	
	<b>Cộng</b>	<b>1.999,220</b>	

Công trình: Cải tạo, mở rộng mặt đường từ nút giao ngã tư đèn tín hiệu đến khu đô thị mới phía nam thành phố Hải Dương, xã Liên Hồng hiện tại đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 1/2024 thuộc niên độ 2023:

STT	Tên Công trình	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Công trình Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng phố Âu Cơ, xã Liên Hồng, TP HD	1.375,017	
2	Cải tạo, mở rộng mặt đường từ nút giao ngã tư đèn tín hiệu đến KĐT mới phía nam TP HD	630,000	
	<b>Cộng</b>	<b>2.005.017</b>	

Số tiền đã bố trí cho các công trình chưa thực hiện hết được chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình. Hiện nay còn công trình Nhà văn hóa thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng đang gặp vướng mắc trong việc chuyển đổi quy hoạch từ đất giáo dục sang đất văn hóa nên chưa thể triển khai thực hiện, UBND xã đã đề nghị UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục có liên quan để công trình có thể khởi công trong năm 2024.

## **B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

### **I. Nguyên tắc chung**

- Thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Phương án phân bổ căn cứ theo Hướng dẫn số 2977/HD-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố Hải Dương về việc trình tự, thủ tục triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án do UBND phường, xã làm Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương.

### **II. Đối với nguồn vốn ngân sách xã**

Việc bố trí vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí vốn cho các dự án tạo nguồn.  
- Bố trí vốn cho các công trình nợ đọng đã có quyết định phê duyệt quyết toán.  
- Bố trí vốn cho các công trình dở dang đang tạm dừng thi công, công trình chuyển tiếp.

- Bố trí vốn cho các công trình trọng điểm: Điện chiếu sáng, trụ sở làm việc UBND, Công trình mở rộng trường THCS, Công trình cải tạo NTLS, CT Thư viện ngoài trời trường Tiểu học

### **III. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024**

#### **1. Nguồn vốn thực hiện đầu tư công năm 2024**

- Nguồn thu từ đất chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 chưa thực hiện dự kiến: 4.175,763 triệu đồng.

- Nguồn thu từ đất được chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024: 6.449,281 triệu đồng.
- Dự kiến nguồn thu từ đất (Chuyển quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư, xen kẹt): 4.583,442 triệu đồng.
- Nguồn Huy động, hỗ trợ hợp pháp khác: 2.500 triệu đồng.

**2. Dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách xã năm 2024 như sau**

- Bố trí đủ vốn các công trình nợ đọng, công trình thuộc kế hoạch xây dựng năm 2023 và Bổ sung thêm các công trình mới trong giai đoạn 2024 - 2025 theo thứ tự ưu tiên như sau:

**ĐVT: Nghìn đồng**

STT	Tên Dự án	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>	<b>3.600.000</b>	
1	Cải tạo, mở rộng mặt đường từ nút giao ngã tư đèn tín hiệu đến KĐT mới phía nam thành phố Hải Dương	800.000	
2	Nhà văn hóa thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng	2.800.000	
<b>II</b>	<b>Công trình xây dựng mới</b>	<b>14.108.486</b>	
1	Xây dựng thư viện ngoài trời trường Tiểu học Liên Hồng	700.000	
2	Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ	5.015.486	
3	GPMB Mở rộng trường THCS ( 2.460 m <sup>2</sup> )	1.150.000	
4	San nền, tường rào, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ trường THCS Liên Hồng	6.943.000	
5	Lập quy hoạch một số điểm dân cư	300.000	
	<b>Cộng</b>	<b>17.708.486</b>	

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

**Nơi nhận:**

- BCH Đảng bộ;
- TT HĐND, LĐ UBND;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hạnh**

